

## АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

№ 5 от 04 сентября 2015 года

(о произведенных работах по концессионному соглашению № 5 от 04 сентября 2015 года  
в отношении объектов водоотведения Просницкого сельского поселения  
Кирово-Чепецкого района Кировской области  
за период с 04 сентября 2015 года по 21 апреля 2020 года)

жд\_ст Просница

21 апреля 2020 года

Администрация Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области, действующая от имени Муниципального образования Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы администрации Просницкого сельского поселения Дровосековой Ольги Алексеевны, действующей на основании Устава муниципального образования, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коньп» в лице, директора Шиврина Игоря Витальевича, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 21 апреля 2020 года.

Проверяемый период: 04 сентября 2015 года по 21 апреля 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. В соответствии с концессионным соглашением № 5 в отношении объектов теплоснабжения от 04 сентября 2015 года на период 2016-2019 гг. были запланированы следующие мероприятия по реконструкции и модернизации объектов:

1. Замена фекального насоса №1 на канализационной станции №1 в 2016 г. на сумму 94,0 тыс. рублей.
2. Замена воздуходувки №1 на очистных сооружениях ст.Просница в 2017 г. на сумму 129,0 тыс. рублей.
3. Замена фекального насоса №1 на канализационной станции №2 в 2018 г. на сумму 112,43 тыс. рублей.
4. Замена воздуходувки №2 на очистных сооружениях ст.Просница в 2019 г. на сумму 134,73 тыс. рублей.

Всего за период с 2016 по 2019 г. было запланировано мероприятий на сумму 470,16 тыс. рублей

3. Во исполнение пунктов 1.1, 4.18, 6.2 Концессионного соглашения № 5 от 04 сентября 2015 года с 04 сентября 2015 года по 21 апреля 2020 года «Концессионер» выполнил следующие работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы):

Период	Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ(тыс.руб.)
2016 год	Замена фекального насоса №1 на канализационной станции №1(Насос канализационный Grundfos)	95,835
2017 год	Замена воздухоудвки №1 на очистных сооружениях (Воздуходувка MT08- MIC-5,5)	89,8
2018 год	Замена фекального насоса №1 на канализационной станции №2 (Насос фекальный SEV 65.65.30.2.50 Д	190,359
2019 год	Замена воздухоудвки №2 на очистных сооружениях (Воздуходувка MT 08-MIC -5.5	102,464

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2) Факты неисполнения требований указанных в пунктах 1.1, 4.18 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 5 Соглашения отсутствуют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава администрации  
Просницкого сельского поселения



О.А.Дровосекова

Директор МУП ЖКХ «Коньш»



И.В.Шиврин